



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 21,402,197.00

Hoja: 25/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2020

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE DEL TRAMO COLONIA EL MIRADOR A LA LOCALIDAD DE ACATITLA	30019000 5	ACATITLA	100.00	20/04/2020	05/05/2020	100.00	08/05/2020	08/05/2020	258,269.93	258,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,269.93	258,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,269.93	258,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.60		
2020 30 019 0001																																	PERSONA	648.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	30019000 4	TEPANTLA	100.00	27/04/2020	11/06/2020	100.00	17/06/2020	17/06/2020	699,769.01	699,769.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,769.01	699,769.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,769.01	699,769.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	1 de 4
2020 30 019 0002																																	PERSONA	141.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLA	30019000 5	ACATITLA	100.00	27/04/2020	11/06/2020	78.68	28/05/2020		718,283.52	718,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,216.38	565,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,216.38	565,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	
2020 30 019 0003																																	PERSONA	648.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL MIRADOR	30019000 5	ACATITLA	10.00	23/06/2020		0.00			391,139.67	391,139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.06	
2020 30 019 0004																																	PERSONA	648.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE PREESCOLAR A ACUAYUCAN	30019000 2	ACUAYUCAN	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.07	
2020 30 019 0005																																	PERSONA	614.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUATIPANCA	30019002 3	CUATIPANCA	10.00	25/06/2020		0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.09	
2020 30 019 0006																																	PERSONA	364.00		
UB 01 a	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO	30019002 1	CAMPO NUEVO	100.00	30/04/2020	14/06/2020	72.24	03/06/2020		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,966.35	288,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,966.35	288,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.08	
2020 30 019 0007																																	PERSONA	76.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COMOLICA	30019000 8	COMOLICA	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.12	
2020 30 019 0008																																	PERSONA	374.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	30019000 6	BUENA VISTA	35.00	15/06/2020		0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.14	
2020 30 019 0009																																	PERSONA	439.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHOAPA	30019000 7	CHOAPA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	
2020 30 019 0010																																	PERSONA	242.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA A TEPANTZACUALCO	30019002 8	TEPEPA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.15	
2020 30 019 0011																																	PERSONA	99.00		

Antonio Ramirez Itehua  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CONSTANTINO TEHUNTLE CALIHUA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Magdalena Quihua Acahua  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Martha Flores Vidal  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 21,402,197.00

Hoja: 25/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2020

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HUAPANGO A XAYACATEPEC	300190003	HUAPANGO	100.00	24/04/2020	08/06/2020	100.00	22/05/2020	15/06/2020	597,529.44	597,529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,529.44	597,529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,529.44	597,529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.12		
2020 30 019 0012																																	PERSONA	493.00		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO DE LAS LOCALIDADES DE MOYOAPAN - CUALTLA - MEXCALITTLA	300190012	MOYOAPAN	5.00	29/06/2020		0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.17	2 de 4
2020 30 019 0013																																	PERSONA	676.00		
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	300190027	RANCHO NUEVO	95.00	04/05/2020		0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00		
2020 30 019 0014																																	PERSONA	100.00		
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN PROLONGACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	300190001	ASTACINGA	85.00	27/05/2020		68.17	08/06/2020		962,000.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,820.16	655,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,820.16	655,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00		
2020 30 019 0015																																	PERSONA	723.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE DEL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE MAPACHICA	300190024	MAPACHICA	100.00	20/04/2020	05/05/2020	85.83	08/05/2020		126,156.89	126,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,287.16	108,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,287.16	108,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.30		
2020 30 019 0016																																	PERSONA	96.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE DEL TRAMO COLONIA EL MIRADOR A LA LOCALIDAD DE MAPACHICA	300190024	MAPACHICA	0.00			0.00			121,565.11	121,565.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.34		
2020 30 019 0017																																	PERSONA	96.00		
SD 01 b	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	300190001	ASTACINGA	100.00	04/05/2020	29/06/2020	38.00	14/05/2020		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,093.52	722,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,093.52	722,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00		
2020 30 019 0018																																	PERSONA	723.00		
SJ 02 p	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA CUAHUTEMOC CON CLAVE 30DTV1668Y DE LA LOCALIDAD DE ACUAYUCAN	300190002	ACUAYUCAN	75.00	24/04/2020		50.86	18/06/2020		603,727.93	603,727.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,110.89	307,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,110.89	307,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2020 30 019 0019																																	ALUMNO	60.00		
SJ 02 d	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR MANUEL CERVANTES IMAZ CON CLAVE 30DCC0126S DE LA LOCALIDAD DE HUAPANGO	300190003	HUAPANGO	60.00	06/05/2020		55.94	08/06/2020		570,582.06	570,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,213.32	319,213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,213.32	319,213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2020 30 019 0020																																	ALUMNO	60.00		
SJ 02 d	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CON CLAVE 30DPB1313Y DE LA LOCALIDAD DE TEPEPA	300190028	TEPEPA	30.00	02/06/2020		0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2020 30 019 0021																																	ALUMNO	60.00		
U9 01 b	ELABORACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS PARA OBRAS EJECUTADAS EN 2020	300190001	ASTACINGA	0.00			0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00		
2020 30 019 0022																																	PERSONA	723.00		

Antonio Ramirez Itehua  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CONSTANTINO TEHUNTLE CALIHUA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Magdalena Quihua Acahua  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Martha Flores Vidal  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA**  
**INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES**  
**REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**  
**SEGUNDO TRIMESTRAL**  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 21,402,197.00

Hoja:   
 Fecha de Aprobación: 25/07/2020

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
2020 30 019 0023	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO EN CARGAMO DE ACATITLA	30019000 5	ACATITLA	100.00	06/04/2020	15/04/2020	100.00	22/04/2020	22/04/2020	90,867.85	90,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,867.85	90,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,867.85	90,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1.00	
2020 30 019 0024	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE LA LOCALIDAD DE ASTOCAPA A TEPANTLA	30019003 3	ASTOCAPA	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.08	
2020 30 019 0025	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CON CLAVE 30D7V0722V DE LA LOCALIDAD DE ASTACINGA	30019000 1	ASTACINGA	80.00	20/04/2020		48.13	28/05/2020		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,907.28	312,907.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,907.28	312,907.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2020 30 019 0026	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO ASTACINGA CON CLAVE 30E7H0415U DE LA LOCALIDAD DE ASTACINGA	30019000 1	ASTACINGA	70.00	01/05/2020		38.93	25/06/2020		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,627.55	233,627.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,627.55	233,627.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2020 30 019 0027	SUSTITUCION DE TUBERIA EN RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACUAYUCAN	30019000 2	ACUAYUCAN	100.00	27/04/2020	17/06/2020	97.80	07/05/2020		576,742.55	576,742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,055.92	564,055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,055.92	564,055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00	
2020 30 019 0028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ A ENTRADA AL PANTON DE LA CABECERA MUNICIPAL	30019000 1	ASTACINGA	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	300.00	
2020 30 019 0029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	30019000 1	ASTACINGA	100.00	04/05/2020	16/06/2020	90.39	04/06/2020		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,950.17	451,950.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,950.17	451,950.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	400.00	
2020 30 019 0030	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMAPA	30019001 0	LOMAPA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	
2020 30 019 0031	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACUAYUCAN	30019000 2	ACUAYUCAN	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2020 30 019 0032	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	30019000 1	ASTACINGA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	950.00	
2020 30 019 0033	CONSTRUCCION DE BANDA TRIMESTRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CABECERA MUNICIPAL	30019000 1	ASTACINGA	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	

Antonio Ramirez Itehua  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CONSTANTINO TEHUNTLE CALIHUA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Magdalena Quihua Acahua  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Martha Flores Vidal  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 21,402,197.00

Hoja: 25/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2020

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																													
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (PANELES SOLARES) DE LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO J. MADRERO A BUENA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL	300190001	ASTACINGA	0.00						320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	10.00				
2020	30	019	0034																														PERSONA	723.00				
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (PANELES SOLARES) EN CALLE LAZARO CÁRDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	300190001	ASTACINGA	0.00						320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	10.00			
2020	30	019	0035																															PERSONA	723.00			
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAPACHICA	300190024	MAPACHICA	0.00						380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00			
2020	30	019	0036																															PERSONA	30.00			
SG 04	MEJORAMIENTO DE LINEA DE ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	300190001	ASTACINGA	0.00						285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	2.00			
2020	30	019	0037																															PERSONA	723.00			
SC 02	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOYOAPAN A BUENOS AIRES	300190012	MOYOAPAN	0.00						1,383,563.04	1,383,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,800.00			
2020	30	019	0038																															PERSONA	266.00			
SC 05	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO EN CARCAMO DE ACUAYUCAN	300190002	ACUAYUCAN	0.00						147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1.00			
2020	30	019	0039																															PERSONA	614.00			
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE PREESCOLAR A TELE-SECUNDARIA DE ACUAYUCAN	300190002	ACUAYUCAN	0.00						400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.08			
2020	30	019	0040																															PERSONA	614.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										21,402,197.00	21,402,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175,684.93	6,175,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Antonio Ramírez Itehua  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CONSTANTINO TEHUINTE CALIHUA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

Magdaleno Quiahua Aachua  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Martha Flores Vidal  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

