



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 24,136,484.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	30019000	ASTACINGA	100.00	14/04/2023	12/09/2023	100.00	03/05/2023	18/09/2023	455,969.95	455,969.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,969.95	455,969.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,969.00	455,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUBICO	119.00						
2023	30	019	0001																																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARDACIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO DE LA MANZANA 2 EN CARRETERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	30019000	ASTACINGA	100.00	24/04/2023	22/05/2023	0.00			291,047.02	291,047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	280.00	de 4				
2023	30	019	0002																																				
UM	01	REHABILITACIÓN DE MERCADO(S) PÚBLICO(S) MUNICIPAL	30019000	ASTACINGA	0.00			0.00			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2023	30	019	0003																																				
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	30019000	ASTACINGA	0.00			0.00			590,030.00	590,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00				
2023	30	019	0004																																				
UM	01	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO PÚBLICO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	30019000	ASTACINGA	100.00	10/07/2023	22/09/2023	0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
2023	30	019	0006																																				
SO	04	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARRETERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	30019000	ASTACINGA	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00				
2023	30	019	0007																																				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE HUAPANGO (JUNTO A LA RAMPA DE CONCRETO)	30018000	HUAPANGO	100.00	20/05/2023	03/09/2023	100.00	20/07/2023	05/09/2023	711,680.75	711,680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,680.00	711,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,680.00	711,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	875.00				
2023	30	019	0013																																				
UB	01	REVESTIMIENTO REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLA	30019000	ACATITLA	100.00	20/07/2023	26/09/2023	99.98	08/09/2023	29/09/2023	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,856.56	599,856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,856.56	599,856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.78			
2023	30	019	0019																																				
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE TELPEPA RUMBO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHOMPA	30019000	CHOMPA	100.00	30/09/2023	28/09/2023	90.22	03/09/2023		538,696.98	538,696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,473.75	540,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,473.75	540,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.47		
2023	30	019	0022																																				
UB	01	REVESTIMIENTO REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHOMPA RUMBO A LA LOCALIDAD DE CHOMPA	30019000	CHOMPA	100.00	18/05/2023	10/06/2023	100.00	16/09/2023	16/06/2023	195,733.11	195,733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,733.11	195,733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,733.11	195,733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.15		
2023	30	019	0023																																				
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHOMPA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL	30019000	CHOMPA	100.00	14/04/2023	12/06/2023	100.00	26/09/2023	19/06/2023	1,287,985.98	1,287,985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,985.98	1,287,985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,985.98	1,287,985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.01	
2023	30	019	0024																																				

Creencia Tapachula
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. MARTÍN ZOMPANTE TEJERIE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Filberto Tapachula Macaluda
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Gerdalmo de la Cruz Martínez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 24,136,484.00

Hoja: 2 de 4
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo		Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas	Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento			Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino																									
UB 01	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COMOLUCA RUMBO A CABECERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	30010000 8	COMOLUCA	100.00	28/05/2023	28/05/2023	100.00	30/09/2023	30/09/2023	298,860.92	298,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,860.92	298,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,860.92	298,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.23		
2023 30 019 0028																														PERSONA	180.00			
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTLA HACIA CABECERA MUNICIPAL	30010000 9	CUAUHTLA	100.00	30/05/2023	28/05/2023	100.00	07/09/2023	27/09/2023	688,698.11	688,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,698.11	688,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,698.11	688,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.20	
2023 30 019 0028																														PERSONA	350.00			
BE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRAYO IGUAPA A CHAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMAPA Y MUÑO	30010001 0	LOMAPA	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	202.00		
2023 30 019 0028																														PERSONA	250.00			
UR 02	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MEXICALITLA	30010001 1	MEXICALITLA	100.00	14/01/2023	12/03/2023	100.00	18/04/2023	26/01/2023	491,502.00	491,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,502.00	491,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,502.00	491,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.78	
2023 30 019 0029																														PERSONA	150.00			
UB 01	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MOYOAPAN	30010001 2	MOYOAPAN	100.00	18/05/2023	07/05/2023	100.00	10/05/2023	10/05/2023	243,856.06	243,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,856.06	243,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,856.06	243,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.18	
2023 30 019 0031																														PERSONA	110.00			
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE MUÑO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE MOYOAPAN	30010001 3	MOYOAPAN	0.00			0.00			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUBICO	32.00	
2023 30 019 0032																														PERSONA	190.00			
UM 01	REHABILITACION DE DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TECPANTZACUALCO	30010001 3	TECPANTZACUALCO	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 019 0033																														PERSONA	70.00			
BE 01	REHABILITACION DE DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES A TAPACUYA	30010002 0	BUENOS AIRES	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	337.00
2023 30 019 0036																														PERSONA	200.00			
UB 01	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MAPACHICA HACIA LOCALIDAD DE TEPANTLA	30010002 4	MAPACHICA	100.00	28/05/2023	24/07/2023	100.00	17/07/2023	17/07/2023	968,898.65	968,898.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,898.65	968,898.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,898.65	968,898.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.78
2023 30 019 0039																														PERSONA	180.00			
UB 01	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PARAJE TECOMIC RUMBO A LA LOCALIDAD DE TEPEPA	30010002 5	PARAJE ATECOMIC	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.39
2023 30 019 0040																														PERSONA	210.00			
BE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANCAJETAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	30010002 7	RANCHO NUEVO	60.00	06/07/2023	09/09/2023	60.00	21/09/2023	21/09/2023	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,421.98	398,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,421.98	398,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	299.00
2023 30 019 0041																														PERSONA	350.00			

TRIMESTRAL ASTACINGA 2023/09

Crescencia Tapia Maculada
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FILIBERTO TOMPAÑO MACULADA
 LOCAL DE CONTROL Y FISCALIA
 Nombre y firma

Filiberio Tompaño Maculada
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Germelino de la Cruz Martínez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 24,136,484.60

Hoja: 23/10/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																								Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	
US 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES GEOMÉTRICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS DE CAMINOS RURALES CON NÚMERO DE OBRA 202300190028, 202300190024, 202300190026, 202300190044, 202300190048, 202300190047, 202300190049	30010000	ASTACINGA	100.00	27/03/2023	01/07/2023	100.00	18/09/2023	12/09/2023	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	650.00							
UB 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE BUENA VISTA A CABEERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	30019000	BUENA VISTA	100.00	15/06/2023	12/09/2023	54.78	16/09/2023		1,601,325.80	1,601,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,988.44	878,988.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,988.44	878,988.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	821.00	de 4						
UB 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MEXICALTITLA HACIA LA LOCALIDAD DE MEXICALTITLA	30019001	MEXICALTITLA	90.00	21/09/2023		89.36	19/09/2023		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,831.01	448,831.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,831.01	448,831.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	170.00							
SE 03 a	AMBIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACUAYUCAN DE LA CASA DE SALUD AL MACRIPMENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ACUAYUCAN	30018000	ACUAYUCAN	100.00	11/05/2023	08/09/2023	88.82	22/09/2023		1,782,285.00	1,782,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,542.06	1,552,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,542.06	1,552,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00							
UB 03 a	AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE ACATITLA HACIA LA LOCALIDAD DE MAPACHUCA	30010000	ACATITLA	100.00	22/04/2023	05/07/2023	95.07	22/05/2023		1,287,985.99	1,287,985.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,608.67	1,224,608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,608.67	1,224,608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	850.00							
UB 03 a	AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUATIPANCA DE LA LOCALIDAD DE CUATIPANCA HACIA LA LOCALIDAD DE ACUAYUCAN	30010002	CUATIPANCA	100.00	02/05/2023	15/07/2023	100.00	15/09/2023	05/09/2023	1,205,789.26	1,205,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,789.26	1,205,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,789.26	1,205,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	418.00							
UB 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE MOYOAPAN A LA LOCALIDAD DE HUAPANGO	30019001	MOYOAPAN	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	352.00							
UB 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA EN DOS TRAMOS DE LA LOC. DE TEPANTLA A LA LOC. DE TACATLA Y DE LA LOC. DE TEPANTLA A LA LOC. DE CUATIPANCA	30019000	TEPANTLA	100.00	06/06/2023	26/09/2023	66.58	27/07/2023		1,674,105.67	1,674,105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,178.53	1,048,178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,178.53	1,048,178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00							
UB 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. DE XOCHITITLA DE LA LOCALIDAD DE HUAPANGO HACIA LA LOCALIDAD DE AAACATEPEC Y BUENOS AEROS	30019000	HUAPANGO	100.00	28/09/2023	01/09/2023	100.00	21/07/2023	01/09/2023	1,064,598.23	1,064,598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,598.23	1,064,598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,598.23	1,064,598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	626.00							
UB 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA LA LOCALIDAD DE CUATIPANCA	30010002	TEPEPA	80.00	21/08/2023		0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00							
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRAS) EN LA LOCALIDAD DE HUAPANGO	30019000	HUAPANGO	100.00	13/07/2023	04/09/2023	78.36	20/07/2023	21/09/2023	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,087.72	238,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,087.72	238,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00							

Presidencia
 PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA, VERACRUZ
 PRESIDENCIA
 2022 - 2025

C. MANUEL BOOPATZTES PÉREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Filiberto Tzompalfo Maculúts
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA, VER.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2022 - 2025

Gerónimo de la Cruz Martínez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA, VER.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 24,136,484.00

Hoja: 25/10/2023
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros																												Observaciones						
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas				
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otra	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otra	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otra	Unidad de Medida	Aprobadas			
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAURICO EN LA LOCALIDAD DE HUAPANGO	300100003	HUAPANGO	25.00	11/09/2023	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00		
UB 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAURICO DE LA LOCALIDAD DE XAYACATEPEC HACIA LA LOCALIDAD DE MEXCALTITLA	300100014	XAYACATEPEC	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00		
SC 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CABECERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	300100001	ASTACINGA	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00		
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA AGUICIA A CAMPIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACAHITLA	300100005	ACAHITLA	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1.50		
UB 01 h	REVESTIMIENTO REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAMPIO NUEVO	300100021	CAMPIO NUEVO	0.00		0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	160.00		
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	300100006	BUENA VISTA	0.00		0.00		326,736.67	326,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	750.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PERIODO:								24,136,484.00	24,136,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,127,029.45	16,127,029.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PERIODO:

24,136,484.00 24,136,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,127,029.45 16,127,029.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Crescencia Tzompaxtle Rehua
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

C. MAXIMINO ZOMPAXTLE TECPILE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Filiberto Tzompaxtle Maculxtle
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Gerdónip de la Cruz Martínez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TRI/2023/ASTACINGA/23379

