



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Día 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Yesacruz
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA
 Fuente de Financiamiento: SEPFIANREC FISC
 Presupuesto Autorizado: 3,200,000.00

Nojoc: Fecha de Aprobación: 25/10/2018
 1 de 1

Programa Subprograma Tipo	Clave de Localidad	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Localidad	%	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)				Estructura Financiera (Inversión Demandeda)				Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Observaciones									
					Inicio	Termino	Fechas reales Inicio	Termino	Fuente de Financiamiento	Aportación Beneficia- rios Municipal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Beneficia- rios Municipal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Beneficia- rios Municipal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Unidad de Medida
UB	01	REHABILITACION (MODERNIZACION) EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO COMERCIAL A ACUAYUCAN, TRAMO 0+000.00 AL 0+650.00	ACUAYUCAN	100.00	26/09/2018	29/09/2018	17/09/2018	30/09/2018	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,763.59	1,243,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
								3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,763.59	1,243,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																												

Armando Barrios Mejias
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Magdalena Quiñones Acuña
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Martha Flores Vidal
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

