



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 19,315,604.00

Hoja: 25/10/2022  
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Metas		Observaciones													
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SC	04	MANTENIMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CUATIPANCA	300190023	CUATIPANCA	100.00	13/04/2022	30/04/2022	100.00	23/05/2022	23/06/2022	157,234.70	157,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,234.70	157,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
SC	04	MANTENIMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE AGUAYUCAN	300190002	AGUAYUCAN	100.00	13/04/2022	04/06/2022	100.00	28/06/2022	28/06/2022	316,204.60	316,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,204.60	316,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	de 4		
SC	04	MANTENIMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE ACATITLA	300190005	ACATITLA	100.00	13/04/2022	04/06/2022	100.00	23/05/2022	28/06/2022	315,015.80	315,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,015.80	315,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC CLAVE 300TV1666Y	300190002	AGUAYUCAN	100.00	03/06/2022	17/09/2022	0.00			1,491,862.60	1,491,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SJ	03	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA BILINGUE CARLOS A. CARRILLO CLAVE 3007893591	300190003	COMOLICA	0.00			0.00			945,965.80	945,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO NUEVO	300190023	CAMPO NUEVO	95.00	11/07/2022		0.00			645,337.68	645,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CUATZOYUCA-ACATITLA	300190005	ACATITLA	100.00	13/04/2022	10/06/2022	100.00	14/07/2022	10/08/2022	798,456.50	798,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,456.50	798,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	730.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO CUAHUTLA	300190009	CUAHUTLA	0.00			0.00			599,327.78	599,327.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO ACATITLA	300190002	AGUAYUCAN	100.00	13/04/2022	10/06/2022	100.00	10/06/2022	22/07/2022	797,895.60	797,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,895.60	797,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO CUATIPANCA	300190003	CUATIPANCA	100.00	03/06/2022	27/08/2022	96.79	08/09/2022		505,402.50	605,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,990.94	505,990.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO MOYDAPAN	300190012	MOYDAPAN	40.00	29/08/2022		0.00			499,065.77	499,065.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	475.00			

Comandante en Jefe  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ASTACINGA, VER.  
 PRESIDENCIA  
 2022 - 2025

C. Enrique Israel Tecpilo Quihua  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Filberto Trompashe Maculafie  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ASTACINGA, VER.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2022 - 2025

Gerente de la Casa Municipal  
 CONTROLADOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ASTACINGA, VER.  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 19,315,604.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 29/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 2022 30 019 0017	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO BUENA VISTA.	30019000 6	BUENA VISTA	0.00			0.00			498 657.80	498 657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00									
SE 02 2022 30 019 0018	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO CHOAPA JUNTO A ESCUELA DE PREESCOLAR CHOAPA.	30019000 7	CHOAPA	50.00	29/08/2022		0.00			408 357.31	408 357.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	375.00	2 de 4							
SE 02 2022 30 019 0019	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FUNDACION DE SALUD.	30019000 5	HUAPANGO	50.00	12/09/2022		0.00			193 868.14	193 868.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00								
SE 02 2022 30 019 0020	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO CARECERA MUNICIPAL.	30019000 1	ASTACINGA	100.00	04/07/2022	10/09/2022	0.00			818 358.80	818 358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	151.00								
SE 02 2022 30 019 0021	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LOMAPA.	30019001 8	LOMAPA	0.00			0.00			298 967.60	298 967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00								
SE 02 2022 30 019 0022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A BUENOS AIRES.	30019002 8	BUENOS AIRES	0.00			0.00			298 653.20	298 653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	50.00							
UB 01 2022 30 019 0024	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO ACATITLA - CUATIPANCA.	30019000 5	ACATITLA	100.00	13/04/2022	04/06/2022	100.00	04/05/2022	21/09/2022	537 824.80	537 824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537 824.80	537 824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00						
UB 01 2022 30 019 0025	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO CUATIPANCA - ACUAYUCAN.	30019002 3	CUATIPANCA	100.00	13/04/2022	04/06/2022	100.00	16/06/2022	21/09/2022	288 978.40	288 978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288 978.40	288 978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.20					
UB 01 2022 30 019 0026	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO ACUAYUCAN - COMOLICA.	30019000 2	ACUAYUCAN	100.00	13/04/2022	22/05/2022	100.00	09/05/2022	21/09/2022	576 342.70	576 342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576 342.70	576 342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
UB 01 2022 30 019 0027	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO CUAHUTLA - MEXCALITTLA.	30019001 1	MEXCALITTLA	0.00			0.00			533 456.30	533 456.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
UB 01 2022 30 019 0028	REVESTIMIENTO REHABILITACION DE CAMINO MEYOPAPAN - HUAPANGO.	30019001 2	MOYOPAPAN	0.00			0.00			538 562.40	538 562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00	

Cristóbal Rodríguez Rojas  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ASTACINGA, VER.  
 PRESIDENCIA  
 2022 - 2025

C. Enrique Israel Tecpilo Qulaha  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Filberto Teompacho Maculua  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ASTACINGA, VER.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2022 - 2025

Gerónimo de la Cruz Martínez  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ASTACINGA, VER.  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2022 - 2025



