



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACRINGA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL

Período: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad:
 30 Veracruz
 019 ASTACRINGA
 Clave y Nombre del Municipio:
 FISMDF
 Fuente de Financiamiento:
 18.204.143.00
 Presupuesto Autorizado:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructuras Financieras (Inversión Aprobada)										Estructuras Financieras (Inversión Devengada)										Estructuras Financieras (Inversión Pagada)					Metas	Observaciones
					Físico		Financiero		Aportación Municipal	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Aportación Municipal	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Aportación Municipal	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Aportación Municipal	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Aportación Municipal	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Aportación Municipal	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Aportación Municipal	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales						
					%	Fecha real	%	Fecha real																						Financiamiento	Costo Total	Financiamiento	Costo Total		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO TORRES Y LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL	30018000	ASTACRINGA	95.00	15/05/2019	92.66	03/09/2019	0.00	493,554.00	493,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,335.18	457,335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO TORRES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL	30018000	ASTACRINGA	80.00	14/05/2019	59.17	20/05/2019	0.00	899,050.59	899,050.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,180.03	591,180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE FRANCISCO TORRES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL	30018000	ASTACRINGA	0.00					500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00			
SC	01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA DE POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACUAYUCAN	30019000	ACUAYUCAN	98.00	25/04/2019	95.64	15/05/2019	0.00	1,846,004.88	1,846,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,580.18	1,765,580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE COMOLUCA	30018000	COMOLUCA	30.00	03/09/2019	0.00		0.00	579,088.53	579,088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00		
SJ	02	CONSTRUCCION DE CONECTOR ESCOLAR EN LA TELECOMUNICACION MARCO MANUEL ATAMBAJO CON CLAVE 30018000 DE LA LOCALIDAD DE ACATITLA	30018000	ACATITLA	0.00		0.00		0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
SJ	02	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN EL TRAMO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE BUENA VISTA BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	30018000	BUENA VISTA	100.00	24/05/2019	80.15	31/05/2019	0.00	395,592.56	395,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,832.45	354,832.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
SD	01	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE PLUMAL EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LOMAPA	30018001	LOMAPA	0.00		0.00		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
SC	01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTLA	30018000	CUAUHTLA	0.00		0.00		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00		
SJ	02	CONSTRUCCION DE CONECTOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARQUEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	30018000	TEPANTLA	50.00	06/05/2019	47.06	11/05/2019	0.00	549,931.18	549,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,338.91	258,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
SC	01	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZACALCO	30018001	TEPANTZACALCO	0.00		0.00		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00		



ANTONIO RAMIREZ ZETENA
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello



PLACIDO RAMIREZ GUEZ
 Vocal de Control y Vigilancia
 Nombre y firma



MARCELO GUERRA RICAHA
 Tesorero Municipal
 Nombre, firma y sello



MARTHA FLORES VIDAL
 Contralora Municipal, Ver.
 2018-2021
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACANGA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
019 ATZACANGA
FIS/DF
19,203,145.00

Hojá: Fecha de Aprobación: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Pagaré)							Metas		Observaciones											
					%	Fecha reportada	%	Fecha reportada	Costo Total	Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Municipios	Otros	Otras Fuentes Federales	Aportación Municipal	Aportación Municipios	Otros	Otras Fuentes Federales	Aportación Municipal	Aportación Municipios	Otros	Financiamiento	Costo Total	Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Municipios	Otros	Otras Fuentes Federales	Unidad de Medida	Aprobadas						
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TIPOO CUARTILLA A LA COMUNIDAD DE CUARTILLA	300180023	CUARTILLA	30.00	29/03/2019	0.00	398,483.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07				
UB	02	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUAPANCO	300180003	HUAPANCO	0.00			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00			
UB	02	REHABILITACIÓN DE RED DE ENERÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUAPANCO	300180003	HUAPANCO	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	2 de 3			
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE CONECTOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CAROL SERA LOZAN CLAVE 30PR1254L DE LA LOCALIDAD XAVACATEPEC	300190014	XAVACATEPEC	80.00	06/05/2019	50.46	545,634.21	545,634.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO CONECTADO A DRENAJE PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE ATZACANGA	300190001	ASTACANGA	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIATLA	300180004	TEPIATLA	0.00			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ACATITLA	300180005	ACATITLA	0.00			605,675.51	605,675.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PARAJE ATECOMC	300180002	PARAJE ATECOMC	50.00	07/05/2019	48.34	546,937.65	546,937.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UB	02	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMPUENUEVO	300180002	CAMPUENUEVO	0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN EL TELEBAJILLADO ATZACANGA CON CLAVE 30ETP135U DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	300180000	BUENA VISTA	50.00	07/05/2019	40.20	393,592.55	393,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TIPOO CUARTILLA A LA COMUNIDAD DE CUARTILLA	300180000	CUARTILLA	0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

MAGALENO CARMONA JACAR
Tesorero Municipal
Nombre, firma y sello
2019 - 2021

MARÍA FLORES VIDAL
Contralora Municipal
Nombre, firma y sello
2018 - 2021

ANTONIO AMARANTEZ
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
Nombre, firma y sello
2018 - 2021

JACOBO RAMÍREZ GARCÍA
Vocal de Control y Vigilancia
Nombre y firma
2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASTACINGA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGURO TRIMESTRAL

Periodo: Del 01/04/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 019 ASTACINGA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 19,203,145.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físicos Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones										
				%	Término	Fecha realice	%	Término	Financiamiento Municipal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Financiamiento Municipal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Financiamiento Municipal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Financiamiento Municipal	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Unidad de Medida	Aprobadas								
SC 01 2019 30 019 0025	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACATITLA	300190002	ACATITLA	0.00			0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00					
																																	PERSONA
SC 01 2019 30 019 0026	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA	300190002	TEPANTLA	0.00			0.00		694,405.14	694,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00			
																																	PERSONA
UR 01 2019 30 019 0027	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BOMBEROS EN CABECERA MUNICIPAL DE ASTACINGA	300190001	ASTACINGA	0.00			0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UR 01 2019 30 019 0028	ELABORACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS PARA OBRAS EJECUTADAS EN EL 2018	300190001	ASTACINGA	0.00			0.00		512,681.92	512,681.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UR 02 2019 30 019 0030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO CHOMPAA CABECERA MUNICIPAL	300190007	CHOMPAA	0.00		21/09/2019	0.00		396,925.10	396,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
UR 02 2019 30 019 0031	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE HUAPANGO	300190003	HUAPANGO	0.00		19/09/2019	0.00		1,249,577.40	1,249,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:							0.00		19,202,145.00	19,202,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AVISO IMPORTANTE:

* Excede el 15% en obra restringida.

ANTONIO RAMIREZ ITIEHUA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PLACIDO RAMIREZ GINEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

MAGDALENO QUIROZ ACARUA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARTHA FLORES VIDAL
 CONTRALORA MUNICIPAL CA, VER.
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ASTACINGA, VER.
PRESIDENCIA
 2018 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ASTACINGA, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021

TRIMESTRE 2019